

# A Fertő-tó körüli kerékpáros hálózat fejlesztése 2. ütem

# TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV

Ssz.	Tétel megnevezése	Tételár (nettó)	Átfutási idő	Erőforrásigény	2015.																											
					március			április				május					június				július											
					12. hét	13. hét	14. hét	15. hét	16. hét	17. hét	18. hét	19. hét	20. hét	21. hét	22. hét	23. hét	24. hét	25. hét	26. hét	27. hét	28. hét	29. hét										
A Fertő-tó körüli kerékpáros hálózat fejlesztése					[Gantt chart bars for A Fertő-tó körüli kerékpáros hálózat fejlesztése]																											
Szerződés kötés időpontja		2014.11.14.																														
Munkaterület átadás-átvétel		2015.03.16		◆																												
<b>BERUHÁZÓ: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága</b>					[Gantt chart bars for BERUHÁZÓ: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága]																											
<b>B-0 Sopron-Balf belterületi kerékpárforgalmi nyomvonal kijelölése 1 355 m hosszban</b>																																
Forgalomtechnikai munkák		273,817 Ft	2 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
Kerékpáros Pihenőhely létesítése		843,904 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Burkolatjel festő gép 1 db																												
<b>B-1 Sopron-Balf külterületi burkolt útpadka kiépítése 274 m hosszban</b>																																
Bontási- és építés előkészítő munkák		241,000 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Tehergépkocsi 2 db																												
Alépitményi munkák		6,389,935 Ft	15 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db																												
Felépitményi munkák		2,193,117 Ft	2 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db; Járda finisher 1 db																												
Vízépítési munkák		4,189,298 Ft	10 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db																												
Forgalomtechnikai munkák		167,105 Ft	3 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
Befejező munkák		398,395 Ft	8 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db																												
Ideiglenes forgalomtechnika		1,618,900 Ft	30 nap	-																												
<b>FR-1 Fertőrákos-Kápolna utca felújítása 413m hosszban</b>																																
Bontási- és építés előkészítő munkák		1,117,196 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Tehergépkocsi 2 db																												
Alépitményi munkák		7,759,425 Ft	15 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db																												
Felépitményi munkák		5,625,557 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db; Finisher 1 db																												
Vízépítési munkák		6,935,816 Ft	15 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db																												
Forgalomtechnikai munkák		104,808 Ft	1 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
Befejező munkák		34,590 Ft	4 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db																												
Ideiglenes forgalomtechnika		382,990 Ft	30 nap	-																												
<b>FR-2 Fertőrákos-Strand utca felújítása 2 621 m hosszban</b>																																
Bontási- és építés előkészítő munkák		682,235 Ft	2 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Aszfalt maró 1 db; Tehergépkocsi 2 db																												
Alépitményi munkák		2,012,730 Ft	8 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db																												
Felépitményi munkák		45,388,837 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db; Finisher 1 db																												
Forgalomtechnikai munkák		806,948 Ft	3 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
Befejező munkák		4,219,412 Ft	10 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db; Padka terítő gép 1 db																												
Ideiglenes forgalomtechnika		1,224,870 Ft	25 nap	-																												
Kerékpáros Pihenőhely létesítése		902,304 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Burkolatjel festő gép 1 db																												
<b>MG-2 Sopron külterületi meglévő beton vágás mezőgazdasági út felújítása 591 m hosszban</b>																																
Bontási- és építés előkészítő munkák		676,525 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Aprítógép 1 db; Tehergépkocsi 2 db																												
Alépitményi munkák		560,230 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db																												
Felépitményi munkák		5,227,836 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db; Finisher 1 db																												
Vízépítési munkák		503,000 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db																												
Forgalomtechnikai munkák		48,000 Ft	1 nap	Fizikai munkás 5 fő																												
Befejező munkák		23,980 Ft	4 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db																												
Ideiglenes forgalomtechnika		271,410 Ft	20 nap	-																												
<b>MG-5 Fertőrákos külterületi meglévő mezőgazdasági út felújítása 1 555 m hosszban</b>																																
Bontási- és építés előkészítő munkák		2,277,861 Ft	10 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Aprítógép 1 db; Tehergépkocsi 2 db																												
Alépitményi munkák		4,715,058 Ft	15 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db																												
Felépitményi munkák		17,833,266 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db; Finisher 1 db																												
Támfalépítési munkák		5,669,204 Ft	20 nap	Fizikai munkás 10 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 2 db																												
Vízépítési munkák		5,964,664 Ft	15 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db																												
Forgalomtechnikai munkák		1,542,268 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő																												
Befejező munkák		57,263 Ft	2 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db																												
Ideiglenes forgalomtechnika		251,860 Ft	30 nap	-																												
<b>SR Fertőd és Sarród belterület - 8521. j. közút burkolat-felújítása 2 400 m hosszban</b>																																
Kerékpáros Pihenőhely létesítése Sarródon		1,242,436 Ft	10 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db																												
<b>X Fertőd belterületi kerékpárút felújítása - 8521. j. közút burkolat-felújítása 1 760 m hosszban</b>																																
Fertőd belterületi kerékpárút																																
Bontási- és építés előkészítő munkák		5,627,400 Ft	15 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Maró 1 db; Tehergépkocsi 2 db																												
Alépitményi munkák		11,986,868 Ft	15 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db																												
Felépitményi munkák		20,319,093 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db; Finisher 1 db																												
Vízépítési munkák		202,450 Ft	10 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db																												
Forgalomtechnikai munkák		1,647,472 Ft	7 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
Környezetrendezési munkák		1,745,314 Ft	8 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db; Padka terítő gép 1 db																												
Fertőd belterületi kerékpárút																																
Ideiglenes forgalomtechnika		1,311,998 Ft	50 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
Klemente-patak feletti faszerkezetű hídműtárgy rekonstrukciója		7,792,082 Ft	80 nap	Fizikai munkás 10 fő; Kotró 1 db; Tehergépkocsi 4 db; Autódaru 1 db																												
Tervezői művezetés a teljes projektre		2,000,000 Ft	122 nap	-																												
<b>BERUHÁZÓ: Magyar Közút Nonprofit Zrt.</b>					[Gantt chart bars for BERUHÁZÓ: Magyar Közút Nonprofit Zrt.]																											
<b>B-0 Sopron-Balf belterületi kerékpárforgalmi nyomvonal kijelölése 1 355 m hosszban</b>																																
Forgalomtechnikai munkák		294,819 Ft	3 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
<b>FH Fertőhomok belterületi kerékpáros nyomvonal kijelölése 1 680 m hosszban</b>																																
Építési munkák és forgalomtechnikai munkák		488,111 Ft	15 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Burkolatjel festő gép 1 db																												
<b>FL Fertőújlak belterületi kerékpáros nyomvonal kijelölése 900 m hosszban</b>																																
Forgalomtechnikai munkák		113,601 Ft	2 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
<b>HD Hidegség belterületi kerékpáros nyomvonal kijelölése 740 m hosszban</b>																																
Forgalomtechnikai munkák		439,367 Ft	2 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
<b>HK Hegykő belterületi kerékpáros nyomvonal kijelölése 1 710 m hosszban</b>																																
Forgalomtechnikai munkák		445,838 Ft	3 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
<b>SR Fertőd és Sarród belterület - 8521. j. közút burkolat-felújítása 2 400 m hosszban</b>																																
8521. j. közút burkolat-felújítása																																
Bontási- és építés előkészítő munkák		1,790,176 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Maró 1 db; Tehergépkocsi 2 db																												
Alépitményi munkák		13,699,775 Ft	15 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db																												
Felépitményi munkák		39,058,638 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Henger 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 4 db; Finisher 1 db																												
Vízépítési munkák		1,082,179 Ft	10 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db																												
Forgalomtechnikai munkák		1,847,590 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
Befejező munkák		4,452,328 Ft	10 nap	Fizikai munkás 5 fő; Kotró 1 db; Vibrátor 1 db; Tehergépkocsi 1 db; Padka terítő gép 1 db																												
Ideiglenes forgalomtechnika		1,618,900 Ft	45 nap	-																												
<b>X Fertőd belterületi kerékpárút felújítása - 8521. j. közút burkolat-felújítása 1 760 m hosszban</b>																																
Fertőd belterületi kerékpárút																																
Forgalomtechnikai munkák		548,022 Ft	5 nap	Fizikai munkás 5 fő; Burkolatjel festő gép 1 db																												
Műszaki átadás átvétel megkezdése, lezárása		16/07/2015		◆																												